



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Tecnica

OGGETTO: G.T. 78/N.O. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA SANITARIA NEL COMUNE DI STATTE DA DESTINARE QUALE SEDE DI UTR, SERVIZI DISTRETTUALI E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE”. CIG:72222694EB

Concessione proroga termine ultimazione lavori.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO:

- che, con provvedimento deliberativo di G.R. della Regione Puglia n. 1937 del 30/11/2016, è stato ammesso a finanziamento l'intervento relativo ai “Lavori di realizzazione di una nuova struttura sanitaria nel Comune di Statte da destinare quale sede di UTR, Servizi Distrettuali e servizi del Dipartimento di Prevenzione”, che trova copertura finanziaria con fondi “FESR PUGLIA 2014-2020 – Azione 9.12”;
- che, con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TA n. 688 del 03/04/2018, è stata aggiudicata in modo definitivo la procedura aperta per l'affidamento dei “Lavori di realizzazione di una nuova struttura sanitaria nel Comune di Statte da destinare quale sede di UTR, servizi distrettuali e servizi del Dipartimento di Prevenzione” all'operatore economico “JONICA INGEGNERIA”, per un importo pari ad € 4.655.430,58 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi, oltre € 465.543,06 per IVA al 10% ovvero un importo complessivo pari ad € 5.120.973,64;
- che il relativo contratto è stato stipulato in data 22/08/2018 Rep. n. 1032 del 20/08/2018;
- che, con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TA n. 902 del 13/04/2018, è stata aggiudicata in modo definitivo la procedura aperta per l'affidamento del servizio di direzione lavori dell'intervento relativo ai “Lavori di realizzazione di una nuova struttura sanitaria nel Comune di Statte da destinare quale sede di UTR, servizi distrettuali e servizi del dipartimento di prevenzione” all'operatore economico “S.T.A Società semplice tra Professionisti ”, per un importo complessivo pari ad €. 160.928,32 oneri previdenziali e assistenziali ed IVA compresi;
- che il relativo contratto è stato stipulato in data 31/08/2018 Rep. n. 1033 del 30/08/2018;
- che i lavori in argomento sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 03/09/2018, giusto verbale di consegna dei lavori redatto in pari data;

CONSIDERATO:

- che il termine di ultimazione dei lavori, a seguito di approvazione di perizia di variante e della sospensione disposta dal RUP causa COVID-19, era fissato per il giorno 22.11.2020;
- che, con Determina n.1462 del 02.12.2020, è stata autorizzata la proroga del termine di ultimazione dei “Lavori di realizzazione di una nuova struttura sanitaria nel Comune di Statte da destinare quale sede di UTR, servizi distrettuali e servizi del Dipartimento di Prevenzione” di 90 giorni, ovvero con termine ultimo per dare completato l'intervento in oggetto al 20.02.2021;

- che, le unità operative/personale di manovalanza dell'azienda hanno subito il contagio da COVID-19;
- che l'isolamento fiduciario del personale, prima del tampone, ha ridotto la forza lavoro in taluni momenti delle lavorazioni senza mai fermare le attività;
- la situazione indotta dalla pandemia COVID-19 continua a creare notevoli problemi di approvvigionamento dei materiali, nonché ritardi nelle forniture;
- a seguito delle ultime disposizioni sulle nuove realizzazioni di strutture sanitarie, le lavorazioni legate alla realizzazione di posa specialistica di PVC ed assimilati ha creato penuria di materiale e posa da parte di aziende specializzate;
- che, tramite mezzo pec prot. n. 0033740 del 10.02.2021, l'impresa appaltatrice ha richiesto al RUP la concessione della proroga di 90 giorni solari e continuativi per la fine dei lavori in argomento;
- che, tramite mezzo pec prot. n. 16/21-c2095 del 15.02.2021, il direttore dei lavori, Ing. Stefano Nardulli, ritiene che la richiesta di proroga proposta dall'impresa esecutrice dei lavori possa essere accettata a tutti gli effetti;

RITENUTO:

- di dover concedere la proroga del termine di ultimazione dei "Lavori di realizzazione di una nuova struttura sanitaria nel Comune di Statte da destinare quale sede di UTR, servizi distrettuali e servizi del Dipartimento di Prevenzione" di 90 giorni al fine di consentire all'impresa appaltatrice di poter ultimare i lavori, considerati i problemi di approvvigionamento generati dalla situazione pandemica in corso;
- di dover dare atto conseguentemente che il termine ultimo per dare completato l'intervento in parola viene differito al 21.05.2021;
- di dover dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- di dover notificare il presente provvedimento all'ufficio di direzione lavori, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed all'organo di collaudo;

Il Collaboratore Tecnico Prof.le: Ing. Luca Ceccarelli

Il Dirigente Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Tommaso Carrera

Il Direttore Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Paolo Moschettini

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- **DI CONCEDERE** la proroga del termine di ultimazione dei "Lavori di realizzazione di una nuova struttura sanitaria nel Comune di Statte da destinare quale sede di UTR, servizi distrettuali e servizi del Dipartimento di Prevenzione" di 90 giorni al fine di consentire all'impresa appaltatrice di poter ultimare i lavori, considerati i problemi di approvvigionamento generati dalla situazione pandemica in corso;
- **DI DARE ATTO** conseguentemente che il termine ultimo per dare completato l'intervento in parola viene differito al 21.05.2021;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'ufficio di direzione lavori, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed all'organo di collaudo;
- **DI DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.