

Proposta Numero: **DET-1316-2021**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Tecnica

OGGETTO: G.T. 95 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. SS. ANNUNZIATA – EDIFICIO MONOBLOCCO DI TARANTO – I STRALCIO – C.I.G.: 81219350CB.
Concessione proroga termine ultimazione lavori.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO:

- che, con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TA n. 2925 del 03/12/2019, è stata indetta, ai sensi degli artt. 60 e 95 c.2 del D. Lgs. 50/2016, procedura aperta, da espletarsi in maniera telematica tramite piattaforma EmPULIA, per l'affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONI INCENDI DEL P.O. SS. ANNUNZIATA DI TARANTO – I STRALCIO, avente un importo complessivo a base d'asta pari ad € 2.382.084,70, compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA come per legge, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TA n. 1281 del 25.06.2020, è stata aggiudicata in modo definitivo la procedura aperta espletata telematicamente tramite piattaforma EmPULIA, per l'affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONI INCENDI DEL P.O. SS. ANNUNZIATA DI TARANTO – I STRALCIO all'operatore economico "GBS SRL", per un importo pari ad € 1.581.585,34, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 79.922,63, oltre IVA al 10% pari ad €. 166.150,80, ovvero per un importo totale di € 1.827.658,77;
- che il relativo contratto d'appalto rep. n. 1197 è stato sottoscritto congiuntamente dalle parti in data 12.10.2020;
- che i lavori in argomento sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 30.07.2020, giusto verbale di consegna dei lavori redatto in pari data;
- che, in data 05.11.2020 il Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Giannico, ha trasmesso dichiarazione di effettivo inizio dei lavori, acquisita agli atti d'ufficio in pari data;

CONSIDERATO:

- che, in data 12.05.2021 l'Appaltatore ha presentato tramite mail richiesta di proroga della scadenza del tempo contrattuale di 150 giorni naturali in considerazione dei notevoli rallentamenti generati dal perdurare della situazione pandemica, dalle difficoltà di accesso nei reparti del nosocomio e dalla necessità di attuare disposizioni in materia di sicurezza finalizzate a tutelare le maestranze, i pazienti ed il personale sanitario;
- che, dall'esame sopra condotto, il Direttore dei Lavori ritiene adeguata, considerate le motivazioni esposte dall'Appaltatore e le sovrapposizioni tra le varie lavorazioni, una possibile concessione di proroga pari a complessivi nr. 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, per cui la scadenza contrattuale originariamente fissata al 30.07.2021 come da verbale di consegna definitivo dei lavori del 30.07.2020, viene spostata al 27.12.2021;

RITENUTO:

- di dover concedere la proroga del termine di ultimazione dei LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. SS. ANNUNZIATA – EDIFICIO MONOBLOCCO DI TARANTO – I STRALCIO di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi al fine di consentire all'impresa appaltatrice di poter ultimare i lavori;
- di dover dare atto conseguentemente che il termine ultimo per dare completato l'intervento in parola viene differito al 27.12.2021;
- di dover dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- di dover notificare il presente provvedimento all'impresa appaltatrice, all'ufficio di direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

Il Collaboratore Tecnico Prof.le: f.to Ing. Luca Ceccarelli

Il Dirigente Responsabile S.S. Nuove Opere: f.to Ing. Tommaso Carrera

Il Direttore Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Paolo Moschettini

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- **DI CONCEDERE** la proroga del termine di ultimazione dei LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. SS. ANNUNZIATA – EDIFICIO MONOBLOCCO DI TARANTO – I STRALCIO di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi al fine di consentire all'impresa appaltatrice di poter ultimare i lavori;
- **DI DARE ATTO** conseguentemente che il termine ultimo per dare completato l'intervento in parola viene differito al 27.12.2021;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'impresa appaltatrice, all'ufficio di direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- **DI DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.