

Proposta Numero: **DET-431-2022**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**STRUTTURA:** Area Gestione Tecnica

**OGGETTO:** GT 89 PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S.G. MOSCATI DI STATTE (TA). C.I.G.: 8321631B22 CUP: E76G18001130006

**Proroga** **termine** **ultimazione** **lavori.**

### **IL DIRIGENTE APICALE**

#### **PREMESSO:**

- che, con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TA n. 2809 del 12.11.2019, è stata aggiudicata in modo definitivo la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva relativo all'intervento di "Efficientamento energetico del Presidio Ospedaliero S.G. Moscati di Statte (TA)", all'operatore economico "RTI ING. TAMBORRINO GIUSEPPE - STUDIO TECNICO INGEGNERIA PERILLO - MASSARELLI GIAMPIETRO", per un importo complessivo pari ad € 44.231,99, oltre €. 1.769,27 per INARCASSA (4%) ed €. 10.120,27 per IVA (22%) ovvero un importo complessivo di €. 56.121,54;
- che l'ASL TARANTO si è impegnata in favore della Regione Puglia, nell'ambito della partecipazione al Bando "Energia sostenibile e qualità della vita" Asse prioritario IV – Obiettivo specifico RA 4.1 del Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, a cofinanziare l'intervento per una quota pari al 10% dell'importo complessivo di progetto previsto per gli interventi di efficientamento riguardante il P.O. "San Giuseppe Moscati" sito in via per Martina Franca snc a Statte (TA);
- che, con determinazione del Dirigente sezione infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia del 21 giugno 2019, n. 122 è stato ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto per un importo complessivo pari ad € 5.000.000,00, di cui €. 4.500.000,00 a valere sul POR PUGLIA 2014-2020 ed €. 500.000,00 su fondi di bilancio dell'Amministrazione;
- che, con nota acquisita al prot. n. 76674 del 11.05.2020, l'operatore "RTI Ing. Tamborrino Giuseppe - Studio Tecnico Ingegneria Perillo - Massarelli Giampietro" ha trasmesso al RUP gli elaborati di progettazione esecutiva da sottoporre a verifica;
- che, con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TA n. 1038 del 22.05.2020, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di "Efficientamento energetico del Presidio Ospedaliero S.G. Moscati di Statte (TA)" redatto dall'operatore "RTI ING. TAMBORRINO GIUSEPPE - STUDIO TECNICO INGEGNERIA PERILLO - MASSARELLI GIAMPIETRO", in uno al rapporto finale di verifica con esito positivo ed al verbale di validazione redatto in data 11.05.2020 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Moschettini;
- che con la suddetta delibera del Direttore Generale n. 1038 del 22.05.2020, ed è stata indetta, ai sensi degli artt. 60 e 95 c.2 del D. Lgs. 50/2016, procedura aperta, da espletarsi in maniera telematica tramite piattaforma EmPULIA, per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di "Efficientamento energetico del Presidio Ospedaliero S.G. Moscati di Statte (TA)" e avente un importo complessivo a base d'asta pari ad € 4.244.128,71, compreso oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso, al netto di IVA come per legge, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con provvedimento deliberativo del Direttore Generale n.912 del 21.04.2021 è stata aggiudicata in modo definitivo la procedura aperta espletata telematicamente tramite piattaforma EmPULIA, per l'affidamento degli INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S.G. MOSCATI DI STATTE (TA)"; all'operatore economico "MACOB", per un importo pari ad € 3.167.176,19, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 130.271,76, oltre IVA al 10% pari ad €. 329.744,79, ovvero per un importo totale di € 3.627.192,75;
- che il relativo contratto d'appalto Rep. n. 1286 è stato stipulato in data 01.07.2021;
- che i lavori in argomento sono stati consegnati al all'operatore economico "MACOB", in data 07.10.2021, così come riportato nel verbale redatto in pari data e agli atti d'ufficio;

#### **CONSIDERATO:**

- che, in data 04.03.2022 l'Appaltatore ha presentato tramite PEC richiesta di proroga della scadenza del tempo contrattuale alla luce del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., adducendo tra l'altro le seguenti motivazioni:
  - o che, i ritardi sulle consegne dei materiali, stanno causando uno slittamento sulle tempistiche delle lavorazioni, dovuti all'andamento assolutamente anomalo dei mercati nazionali;
  - o che, la pandemia ancora in corso che non consente di operare nel pieno del rispetto del cronoprogramma;
- che, il totale complessivo dei giorni di cui l'Appaltatore ha richiesto la proroga è pari a n. 180;
- che, il Responsabile Unico del Procedimento, ha preso in esame le predette motivazioni dell'Appaltatore che hanno determinato un rallentamento delle lavorazioni legate alla pandemia Covid 19 e viste le seguenti disposizioni normative:
  - o le "LINEE DI INDIRIZZO - SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19 – Prime indicazioni operative" del 18.06.2020 e ss.mm.e ii.;
  - o della L.R. Puglia n. 3 del 24.03.2021;
  - o l'art. 8, comma 4, lettera c della legge 11.09.2020 n°120 "il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta";
  - o art. 91 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 "Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti";

ha ritenuto di concedere un prolungamento del termine dei lavori di nr. 180 giorni naturali consecutivi per via dei ritardi sulle consegne dei materiali e della pandemia ancora in corso;

- che, con nota PEC del 07.03.2022, assunta al protocollo con il n. 40756 in data 08.03.2022, il Direttore dei Lavori, l'Ing. Giuseppe Perillo, ritiene adeguata, considerate le motivazioni esposte dall'Appaltatore, una possibile concessione di proroga pari a complessivi nr. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, per cui la scadenza contrattuale originariamente fissata al 07.04.2022, viene spostata al 04.10.2022;
- che, in data 11/03/2022, è stato sottoscritto lo Schema di Atto di Sottomissione, agli atti d'ufficio, con il quale l'appaltatore ha dichiarato che per la proroga di scadenza del tempo contrattuale, la cui necessità deriva da fatti verificatisi durante il corso dei lavori oggettivamente indipendenti dalla

propria attività d'impresa, non sarà fatta richiesta di maggiori oneri, danni o indennizzi di qualsiasi natura connessi al maggior tempo;

### **RITENUTO:**

- di concedere all'appaltatore dei lavori relativi agli interventi di "Efficientamento energetico del Presidio Ospedaliero S.G. Moscati di Statte (TA)", complessivi n. 180 (centoottanta) giorni di proroga naturali e consecutivi, per cui la scadenza contrattuale viene stabilita al 04.10.2022;
- di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa.
- di notificare il presente provvedimento all'impresa appaltatrice, all'ufficio di direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

Il Collaboratore Tecnico Prof.le: Ing. Luca Ceccarelli

Il Dirigente Responsabile S.S. Nuove Opere: f.to Ing. Tommaso Carrera

Il Direttore Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Paolo Moschettini

### **DETERMINA**

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- **DI CONCEDERE** all'appaltatore dei lavori relativi agli interventi di "Efficientamento energetico del Presidio Ospedaliero S.G. Moscati di Statte (TA)", complessivi n. 180 (centoottanta) giorni di proroga naturali e consecutivi, per cui la scadenza contrattuale viene stabilita al 04.10.2022;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa.
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'impresa appaltatrice, all'ufficio di direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- **DI DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva.

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*