

Proposta Numero: **DEL-1531-2022**

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** (nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 07/02/2022)

**OGGETTO: G.T. 68 N.0. Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto. CIG: 7591010B9C.**

**Riconoscimento, in attuazione della legge n. 106 del 23.07.2021 e della legge n. 234 del 30.12.2021, delle somme per la compensazione dell'aumento del prezzo dei materiali contabilizzati nel secondo semestre 2021.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

#### **PREMESSO:**

- che in data 20 giugno 2016 è stato sottoscritto il Disciplinare operativo per l'attivazione di INVITALIA quale Centrale di Committenza per l'intervento rubricato al punto 2.8 del CIS Taranto di "realizzazione del nuovo Ospedale S. Cataldo" di Taranto, sottoscritto con l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
- che in data 9 febbraio 2018 è stato trasmesso l'Atto di Attivazione per l'intervento di cui in oggetto, e più precisamente per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo Ospedale "San Cataldo", con il quale il Direttore Generale dell'ASL di Taranto ha richiesto il supporto di INVITALIA nella sua funzione di Centrale di Committenza;
- che, con Determina n° 102 del 3 agosto 2018, prot.n. 70735 il Responsabile della Centrale di Committenza ha dato avvio alla procedura in parola;
- che, con provvedimento di aggiudicazione di INVITALIA del 28.05.2019:
  - o è stata approvata, ai sensi dell'articolo 33, co. 1, del Codice dei Contratti, la proposta di aggiudicazione della procedura in parola in favore del RTI costituendo tra DEBAR COSTRUZIONI SPA (mandataria) e CONSORZIO STABILE COM SCARL (con CIT SRL, EMC SRL, MAN.IN. SRL, SUD MONTAGGI SRL consorziate esecutrici), C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA, EDIL.CO. SRL (mandanti), ING ORFEO MAZZITELLI SRL, ICOSER SERVIZI INGEGNERIA INTEGRATA SRL (cooptate)
  - o è stato pertanto aggiudicato l'appalto di AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" DI TARANTO CIG: 7591010B9C CUP: B57B14000120001 al RTI costituendo tra DEBAR COSTRUZIONI SPA (mandataria) e CONSORZIO STABILE COM SCARL (con CIT SRL, EMC SRL, MAN.IN. SRL, SUD MONTAGGI SRL consorziate esecutrici), C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA, EDIL.CO. SRL (mandanti), ING ORFEO MAZZITELLI SRL, ICOSER SERVIZI INGEGNERIA INTEGRATA SRL (cooptate), che ha offerto un prezzo pari a € 119.725.961,12 (che corrisponde a un ribasso pari a 24,74700%) oltre IVA, per un corrispettivo contrattuale pari a € 122.398.294,86 al netto di IVA, di cui € 119.725.961,12 per l'esecuzione dei lavori ed € 2.672.333,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, con provvedimento del 16.06.2020, INVITALIA ha confermato il provvedimento di aggiudicazione del 28 maggio 2019, prot. n.0067115, in favore del RTI costituendo DEBAR COSTRUZIONI SPA;
- che, in data 08.09.2020, è stato sottoscritto il contratto rep. n. 1196 del 08.09.2020 relativo ai lavori in parola tra l'ASL Taranto e il RTI DEBAR COSTRUZIONI SPA;
- che, con atto deliberativo n. 1897 del 23.09.2020, il Direttore Generale dell'ASL TA ha preso atto dei provvedimenti di INVITALIA del 28.05.2019 e del 16.06.2020;
  - che, con nota PEC del 05/10/2020 l'operatore economico "RTI DEBAR COSTRUZIONI SPA" ha comunicato che, ai sensi degli articoli n. 45 e 48 del D. Lgs. n.50/2016 in data 09/09/2020 giusto atto costitutivo a firma del Notaio dott. Ernesto Fornaro rep. n. 192840 e raccolta n. 36635 registrato a Bari il 14/09/2020 al n. 32131

Serie 1T e giusto atto integrativo in data 05/10/2020 rep. n.192893 e raccolta n. 36663 registrato a Bari in data odierna al n. 35243 Serie 1T, è stata costituita la Società Consortile “Ospedale San Cataldo Scarl” in sigla O.S.C. Taranto Scarl con sede in 70127 Bari – Via Natale Piscicchio n. 20 e avente Partita IVA n. 08476670727;

- che, con deliberazione del Direttore Generale n. 2106 del 15.10.2020, si è preso atto dell’avvenuta costituzione della Società Consortile “Ospedale San Cataldo Scarl” in sigla O.S.C. Taranto Scarl con sede in 70127 Bari – Via Natale Piscicchio n. 20 e avente Partita IVA n. 08476670727 e che sulla base di quanto previsto nell’atto costitutivo sarà direttamente la società consortile a fatturare i corrispettivi dell’appalto alla stazione appaltante;
- che i lavori in argomento sono stati consegnati all’operatore economico aggiudicatario in data 05.10.2020, così come riportato nel verbale redatto in pari data e agli atti d’ufficio;
- che, in data 19.10.2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso dichiarazione di effettivo inizio dei lavori, acquisita in pari data al prot. n. 0175056;
- che i lavori in argomento sono stati consegnati definitivamente all’operatore economico aggiudicatario in data 22.12.2020, così come riportato nel verbale redatto in pari data e agli atti d’ufficio;

#### **CONSIDERATO:**

- che a partire dagli ultimi mesi dell’anno 2020, si sono registrati significativi incrementi nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione, la cui entità sta determinando enormi difficoltà alle imprese appaltatrici, già gravate da ingenti sofferenze finanziarie e patrimoniali dovute all’evento pandemico in atto;
- che detti incrementi si configurano come incrementi straordinari, che vanno ben oltre l’alea contrattuale – travalicando le normali fluttuazioni del mercato – e che rischiano di compromettere la regolare esecuzione degli appalti in corso;
- che nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24-7-2021 - Suppl. Ordinario n. 25 è stata pubblicata la Legge n. 106 del 23.07.2021 di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
- che l’art. 1-septies della suddetta disposizione normativa recita quanto segue *“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.”*
- che nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del suddetto articolo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, sono previste le modalità per procedere alle compensazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei materiali;
- che la legge di bilancio n. 234 del 30.12.2021, pubblicata in G.U. n.310 del 31-12-2021, all’art. 1 comma 398 e 399, prevede espressamente la modifica del citato art. 1-septies del D.L. 73/2021 con la conseguente applicazione del meccanismo di riconoscimento degli incrementi del costo dei materiali da costruzione anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo semestre 2021 sulla base di un nuovo decreto di rilevamento degli incrementi da emanarsi entro il 31.03.2022;
- che nel secondo semestre dell’anno 2021 l’ufficio di Direzione lavori ha emessi i seguenti 5 Stati di Avanzamento dei Lavori:
  - S.A.L. nr. 6 per lavori a tutto il 14.08.2021;
  - S.A.L. nr. 7 per lavori a tutto il 20.09.2021;
  - S.A.L. nr. 8 per lavori a tutto il 20.10.2021;
  - S.A.L. nr. 9 per lavori a tutto il 24.11.2021;
  - S.A.L. nr. 10 per lavori a tutto il 31.12.2021.

tutti sottoscritti da parte dell’operatore aggiudicatario con riserva di riconoscimento dei costi di compensazione dell’aumento del prezzo dei materiali, quantificati dall’impresa in €. 4.158.653,41, oltre IVA al 10%;

- che, con nota trasmessa a mezzo PEC del 22.12.2021, l’operatore O.S.C. Taranto s.c.a.r.l. ha richiesto all’ASL Taranto ed all’ufficio di Direzione Lavori di procedere al riconoscimento delle somme a titolo di revisione per incremento dei costi dei materiali, come già ribadito in occasione dell’iscrizione delle riserve negli atti di contabilità relativi agli stati avanzamento lavori dal n. 6 al n. 10 emessi nel secondo semestre 2021;
- che, nell’ambito della succitata nota, l’operatore O.S.C. Taranto Scarl ha richiesto, nelle more dell’emanazione del nuovo decreto prevista entro il 31.03.2022, il riconoscimento delle somme a titolo di revisione, salvo successivo conguaglio da eseguirsi a valle di una verifica e rendicontazione da eseguirsi all’esito della ridetta pubblicazione del decreto da effettuarsi entro il 31.03.2022;

- che, con nota del 21.01.2022, l'ufficio di Direzione lavori ha comunicato la propria valutazione, relativa all'incremento del prezzo dell'acciaio per armatura, del legname per i casseri e delle tubazioni contabilizzato nel secondo semestre 2021 in €. 2.042.570,35, eseguita sulle rilevazioni mensili dei prezzi minimi dei prodotti siderurgici emessi dalla Commissione dedicata alla redazione del Prezziario delle opere edili della Provincia di Brescia;
- che, con nota prot. n. 0013784 del 26.01.2022, l'ASL Taranto comunicava all'operatore OSC Taranto Scarl l'intendimento dell'Amministrazione di procedere, in attuazione dell'art. 1-septies e seguenti del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 23.07.2021, e della legge di bilancio n. 234/2021, al riconoscimento dell'importo determinato dal direttore dei lavori di €. 2.042.570,35, oltre IVA al 10%, quale compensazione dell'incremento del prezzo dell'acciaio per armatura, del legname per i casseri e delle tubazioni, in accoglimento parziale delle riserve iscritte negli atti contabili relativi agli stati di avanzamento lavori dal n. 6 al n. 10 emessi nel secondo semestre dell'anno 2021, salvo conguaglio (in positivo od in negativo) in riferimento all'emendamento decreto ministeriale;
- che, con la succitata nota prot. n. 0013784/2024 veniva richiesto all'operatore aggiudicatario dei lavori di comunicare l'accettazione del suddetto importo, fatto salvo il conguaglio delle somme dovute da determinarsi (in positivo od in negativo) a seguito dell'emanazione del nuovo decreto prevista entro il 31.03.2022, nonché di rinunciare espressamente alle riserve iscritte negli atti contabili per la richiesta di compensazione dell'aumento del prezzo dei materiali contabilizzati nei SAL dal n. 6 al n. 10;
- che, con nota del 27.01.2022, l'operatore OSC Taranto Scarl comunicava l'accettazione del predetto importo così come determinato dal direttore dei lavori per la compensazione dell'incremento del prezzo dell'acciaio per armatura, del legname per i casseri e delle tubazioni nonché la rinuncia alle relative riserve sul tema iscritte con riferimento ai SAL dal n. 6 al n. 10;
- che, con deliberazione del Direttore Generale 198 del 04.02.2022, si stabiliva:
  - di riconoscere e liquidare in acconto mediante anticipazione dal quadro economico di progetto, recepito e fatto proprio il parere tecnico favorevole nel merito dell'ufficio di direzione lavori, in attuazione dell'art. 1-septies e seguenti del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 23.07.2021, della legge di bilancio n. 234/2021 ed al fine di scongiurare l'aggravio della prosecuzione del contratto in essere dovuto all'evento pandemico in atto, in favore dell'operatore O.S.C. Taranto Scarl nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto" l'importo di €. 2.042.570,35, oltre IVA al 10%, ovvero complessivamente pari ad €. 2.246.827,38, quale compensazione dell'incremento del prezzo dei materiali, in accoglimento parziale delle riserve iscritte negli atti contabili relativi agli stati di avanzamento lavori numerati dal 6 al 10;
  - di dare atto e riservarsi che a seguito dell'emanazione del nuovo decreto prevista entro il 31.03.2022 si sarebbe provveduto al conguaglio delle somme dovute nei confronti dell'operatore O.S.C. Taranto Scarl per la compensazione dell'aumento del prezzo dei materiali contabilizzati nel secondo semestre dell'anno 2021.

**DATO ATTO** che l'importo corrisposto in favore dell'operatore O.S.C. Taranto s.c.a.r.l. pari ad €. 2.042.570,35, oltre IVA al 10%, ovvero complessivamente pari ad €. 2.246.827,38, quale compensazione dell'incremento dei prezzi dei materiali contabilizzati nel secondo semestre dell'anno 2021 è stato provvisoriamente anticipato mediante attingimento dalle somme del quadro economico di progetto pur non avendo lo stesso capienza di tali somme, nelle more della costituzione di un fondo a tal fine destinato e della definizione delle modalità di accesso a detto fondo da parte delle Stazioni Appaltanti;

**CONSIDERATO, altresì:**

- che nella G.U. n. 110 del 12.05.2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 04.04.2022 con cui sono stati rilevati, nell'Allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8% verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2018;
- che, con la circolare MIMS del 25.11.2021, sono state determinate le modalità operative per il calcolo ed il pagamento della compensazione;
- che sulla G.U. n. 114 è stato pubblicato il decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, che all'art. 26 definisce le modalità di accesso al fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del decreto-legge n. 73 del 25.05.2021;
- che, con nota prot. n. PROT.OSC\_MON\_024/2022 l'operatore OSC Taranto s.c.a.r.l. ha richiesto, a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 04.04.2022, all'ASL Taranto ed all'ufficio di Direzione Lavori di procedere al riconoscimento di un importo non inferiore ad €. 4.401.500,00 a definizione della procedura di compensazione di cui all'art. 1-septies, del decreto-legge 25.05.2021 n. 73 a titolo di revisione per l'incremento dei costi dei materiali relativi ai SAL dal n. 6 al n. 10 emessi nel secondo semestre 2021;
- che, con nota del 27.05.2022, l'ufficio di Direzione lavori ha comunicato la propria valutazione, relativa all'incremento dei prezzi dei materiali ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 73/2021 contabilizzati nel secondo semestre 2021 in €. 3.368.340,36, oltre IVA;

- che, in data 01.06.2022, l'ASL Taranto ha presentato tramite il portale telematico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile richiesta di accesso al fondo n. FONDO-COMP-L049f38e8a9c8051a762c4ba4c42a616fc7c per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e s.m.i. di importo pari ad €. 3.368.340,36, oltre IVA, dichiarando di non disporre all'interno del quadro economico di progetto di risorse finanziarie a disposizione della Stazione Appaltante per fronteggiare tale compensazione;
- che, con nota prot. n. 0093470 del 03.06.2022, l'ASL Taranto comunicava all'operatore OSC Taranto Scarl l'intendimento dell'Amministrazione di procedere, in attuazione dell'art. 1-septies e seguenti del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 23.07.2021, e della legge di bilancio n. 234/2021, al riconoscimento dell'importo determinato dal direttore dei lavori di €. 3.368.340,36, oltre IVA al 10%, in accoglimento parziale delle riserve iscritte negli atti contabili relativi agli stati di avanzamento lavori dal n. 6 al n. 10 emessi nel secondo semestre dell'anno 2021;
- che, con la succitata nota prot. n. 0093470/2022 veniva richiesto all'operatore aggiudicatario dei lavori di comunicare l'accettazione del suddetto importo;
- che, con nota prot. n. OSC\_MON\_026/2022 del 03.06.2022, l'operatore OSC Taranto Scarl comunicava l'accettazione del predetto importo così come determinato dal direttore dei lavori per la compensazione dell'incremento del prezzo dei materiali contabilizzati nel secondo semestre dell'anno 2021, nonché la rinuncia alle relative riserve sul tema iscritte con riferimento ai SAL dal n. 6 al n. 10;
- che è intendimento di questa Amministrazione, recepito e fatto proprio il parere tecnico favorevole dell'ufficio di direzione lavori, procedere, in attuazione dell'art. 1-septies e seguenti del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 23.07.2021, della legge di bilancio n. 234/2021, con il riconoscimento in favore dell'operatore O.S.C. Taranto Scarl nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto" dell'importo di € 3.368.340,36, oltre IVA al 10%, quale compensazione dell'incremento del prezzo dei materiali, in accoglimento parziale delle riserve iscritte negli atti contabili relativi agli stati di avanzamento lavori numerati dal 6 al 10 e relativi al secondo semestre dell'anno 2021;

**CONSIDERATA** la necessità di garantire l'equilibrio finanziario della commessa in presenza di situazioni straordinarie ed imprevedibili, da addebitarsi esclusivamente all'emergenza pandemica in corso, al fine di evitare ritardi nell'esecuzione dei lavori di realizzazione di un'opera strategica quale il nuovo Ospedale di Taranto;

**RITENUTO** che l'evidente favor del legislatore, che ha previsto un regime di compensazione straordinario volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, tali da rischiare di rendere i contratti pubblici in essere non più economicamente convenienti, unita alla cennata necessità di scongiurare sofferenze patrimoniali riferite alla commessa dell'ospedale che potrebbero pregiudicare il regolare approvvigionamento di materie prime da parte dell'appaltatore, fa sì che, pur non essendo ancora stato introitato l'importo di €. 3.368.340,36, oltre IVA richiesto mediante istanza di accesso al fondo, possa essere accolta la richiesta formulata da O.S.C. Taranto Scarl mediante anticipazione con fondi propri dell'Amministrazione;

### **RITENUTO, conseguentemente, di proporre:**

- di riconoscere, recepito e fatto proprio il parere tecnico favorevole nel merito dell'ufficio di direzione lavori, in attuazione dell'art. 1-septies e seguenti della Legge n. 106 del 23.07.2021 ed al fine di scongiurare l'aggravio della prosecuzione del contratto in essere dovuto all'evento pandemico in atto, in favore dell'operatore O.S.C. Taranto Scarl nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto" l'importo definitivo di €. 3.368.340,36, oltre IVA al 10%, quale compensazione dell'incremento del prezzo dei materiali contabilizzati nei SAL dal n. 6 al n. 10 emessi nel secondo semestre dell'anno 2021;
- di dare atto che, in data 01.06.2022, l'ASL Taranto ha presentato tramite il portale telematico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile richiesta di accesso al fondo n. FONDO-COMP-L049f38e8a9c8051a762c4ba4c42a616fc7c per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e s.m.i. di importo pari ad €. 3.368.340,36, oltre IVA, ovvero pari ad €. 3.705.174,40, dichiarando di non disporre all'interno del quadro economico di progetto di risorse finanziarie a disposizione della Stazione Appaltante per fronteggiare tale compensazione;
- di dare atto che, con deliberazione del Direttore Generale 198 del 04.02.2022, è stato liquidato in favore dell'operatore O.S.C. Taranto Scarl nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto" l'importo di €. 2.042.570,35, oltre IVA al 10%, ovvero complessivamente pari ad €. 2.246.827,38, quale compensazione dell'incremento dei prezzi dei materiali contabilizzati nel secondo semestre dell'anno 2021;
- di dare atto che il suddetto importo, pari complessivamente ad €. 2.246.827,38, IVA compresa, è stato provvisoriamente anticipato mediante attingimento dalle somme del quadro economico di progetto nelle more dell'integrazione del quadro economico mediante le somme richieste tramite accesso al fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e della definizione delle modalità di accesso a detto fondo da parte delle Stazioni Appaltanti;

- di dare atto, pertanto, che l'importo corrisposto in favore dell'operatore O.S.C. Taranto Scarl pari ad €. 2.246.827,38, IVA compresa e la relativa autorizzazione di spesa, quale compensazione dell'incremento dei prezzi dei materiali contabilizzati nel secondo semestre dell'anno 2021, deve essere impegnata sul budget di conto 020.110.0010099 "immobilizzazioni materiali in corso" anziché sul budget di conto 020.110.0010002 "immobilizzazioni materiali in corso c/capitale" del bilancio 2022 al, nelle more della corresponsione delle somme richieste mediante istanza di accesso al fondo n. FONDO-COMP-L049f38e8a9c8051a762c4ba4c42a616fc7c;

- di registrare l'importo di €. 1.325.770,01, oltre IVA al 10%, ovvero complessivamente pari ad €. 1.458.347,01, determinato come differenza tra l'importo riconosciuto con atto deliberativo n. 198/2022 pari ad €. 2.042.570,35, oltre IVA al 10%, e l'importo stimato dall'ufficio di D.LL. con nota del 27.05.2022 pari ad €. 3.368.340,36, oltre IVA al 10%, sul budget di conto 020.110.0010099 "immobilizzazioni materiali in corso", nelle more della corresponsione delle somme richieste mediante istanza di accesso al fondo n. FONDO-COMP-L049f38e8a9c8051a762c4ba4c42a616fc7c

- di liquidare, in virtù di quanto innanzi, in favore dell'operatore O.S.C. Taranto Scarl nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto" l'importo di €. 1.325.770,01, oltre IVA al 10%, ovvero complessivamente pari ad €. 1.458.347,01, quale saldo definitivo delle somme dovute per la compensazione dell'incremento del prezzo dei materiali contabilizzati nei SAL dal n. 6 al n. 10 del secondo semestre dell'anno 2021;

Il Dirigente Ingegnere Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Andrea Giannico

Il Dirigente S.S. Nuove Opere e Finanziamenti vincolati: f.to Ing. Tommaso Carrera

Il Direttore Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Paolo Moschettini

## **DELIBERA**

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **DI RICONOSCERE**, recepito e fatto proprio il parere tecnico favorevole nel merito dell'ufficio di direzione lavori, in attuazione dell'art. 1-septies e seguenti della Legge n. 106 del 23.07.2021 ed al fine di scongiurare l'aggravio della prosecuzione del contratto in essere dovuto all'evento pandemico in atto, in favore dell'operatore O.S.C. Taranto Scarl nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto" l'importo definitivo di €. 3.368.340,36, oltre IVA al 10%, quale compensazione dell'incremento del prezzo dei materiali contabilizzati nei SAL dal n. 6 al n. 10 emessi nel secondo semestre dell'anno 2021;
2. **DI DARE ATTO** che, in data 01.06.2022, l'ASL Taranto ha presentato tramite il portale telematico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile richiesta di accesso al fondo n. FONDO-COMP-L049f38e8a9c8051a762c4ba4c42a616fc7c per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e s.m.i. di importo pari ad €. 3.368.340,36, oltre IVA, ovvero pari ad €. 3.705.174,40, dichiarando di non disporre all'interno del quadro economico di progetto di risorse finanziarie a disposizione della Stazione Appaltante per fronteggiare tale compensazione;
3. **DI DARE ATTO** che, con deliberazione del Direttore Generale 198 del 04.02.2022, è stato liquidato in favore dell'operatore O.S.C. Taranto Scarl nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto" l'importo di €. 2.042.570,35, oltre IVA al 10%, ovvero complessivamente pari ad €. 2.246.827,38, quale compensazione dell'incremento dei prezzi dei materiali contabilizzati nel secondo semestre dell'anno 2021;
4. **DI DARE ATTO** che il suddetto importo, pari complessivamente ad €. 2.246.827,38, IVA compresa, è stato provvisoriamente anticipato mediante attingimento dalle somme del quadro economico di progetto nelle more dell'integrazione del quadro economico mediante le somme richieste tramite accesso al fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e della definizione delle modalità di accesso a detto fondo da parte delle Stazioni Appaltanti;
5. **DI DARE ATTO**, pertanto, che l'importo corrisposto in favore dell'operatore O.S.C. Taranto Scarl pari ad €. 2.246.827,38, IVA compresa e la relativa autorizzazione di spesa, quale compensazione dell'incremento dei prezzi dei materiali contabilizzati nel secondo semestre dell'anno 2021, deve essere impegnata sul budget di conto 020.110.0010099 "immobilizzazioni materiali in corso" anziché sul budget di conto 020.110.0010002 "immobilizzazioni materiali in corso c/capitale" del bilancio 2022 al, nelle more della corresponsione delle somme richieste mediante istanza di accesso al fondo n. FONDO-COMP-L049f38e8a9c8051a762c4ba4c42a616fc7c;
6. **DI REGISTRARE** l'importo di €. 1.325.770,01, oltre IVA al 10%, ovvero complessivamente pari ad €. 1.458.347,01, determinato come differenza tra l'importo riconosciuto con atto deliberativo n. 198/2022 pari ad €. 2.042.570,35, oltre IVA al 10%, e l'importo stimato dall'ufficio di D.LL. con nota del 27.05.2022 pari ad €. 3.368.340,36, oltre IVA al 10%, sul budget di conto 020.110.0010099 "immobilizzazioni materiali in corso", nelle more della corresponsione delle somme richieste mediante istanza di accesso al fondo n. FONDO-COMP-L049f38e8a9c8051a762c4ba4c42a616fc7c
7. **DI LIQUIDARE**, in virtù di quanto innanzi, in favore dell'operatore O.S.C. Taranto Scarl nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto" l'importo di €. 1.325.770,01, oltre IVA al 10%,

ovvero complessivamente pari ad €. 1.458.347,01, quale saldo definitivo delle somme dovute per la compensazione dell'incremento del prezzo dei materiali contabilizzati nei SAL dal n. 6 al n. 10 del secondo semestre dell'anno 2021;

8. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*