

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Tecnica

OGGETTO: GT96/f-Realizzazione tronco fognatura nera, pubblica illuminazione e manutenzione straordinaria strada di accesso alla struttura RSA di Crispiano (TA) CIG: 8428603F37 - CUP: E97H18000320006. Liquidazione a titolo di acconto del 3 SAL a tutto il 28/08/2022 (cfr. DT. n. 1399/2022) e dei maggiori oneri di cui al certificato di pagamento 3BIS (cfr. DT. n. 2035/2022).

IL DIRIGENTE APICALE

VISTI:

- la Delibera del DG ASLTA n. 588 del 21/03/2022 “Determinazioni in ordine alla competenza dei Direttori di Dipartimento, di Distretto Socio-Sanitario, Amministrativi di P.O. e Dirigenti PTA con incarico di Struttura Complessa ad emanare atti. Rettifica Deliberazione del DG ASLTA n. 1350 del 30/06/2020;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.M. n. 49/2018;

PREMESSO:

- che con atto deliberativo n. 2526 del 11/12/2020, la gara per la “Realizzazione tronco fognatura nera, pubblica illuminazione e manutenzione straordinaria strada di accesso alla struttura RSA di Crispiano (TA)” CIG: 8428603F37 - CUP: E97H18000320006, è stata aggiudicata all’operatore economico COLAPRICO ANGELO con sede in Via Pozzo Maddalena N.9 - 70018 Rutigliano (Bari) C.F. CLPNGL55D08H643F P.IVA IT07888900722) che ha offerto un ribasso percentuale del 32.08%, per un importo lavori complessivo di €. 252.759,18 iva 10% e oneri di sicurezza compresi;
- che in data 23/02/2021 è stato sottoscritto il contratto al rep. n. 1245;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all’impresa appaltatrice in data 24/05/2021, così come riportato nel verbale redatto in pari data e agli atti d’ufficio;
- con Determinazione n. 941 del 21/06/2021 è stata approvata la liquidazione dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale di €. 229.781,10, pari ad €. 45.956,00 oneri di sicurezza compresi e iva 10% esclusa, ovvero dell’importo complessivo di €. 50.552,00;
- il Direttore dei lavori, ing. Otello Stefano Pulimeno, ha trasmesso con nota prot. n. 168882 del 02/08/2021, conservata agli atti d’ufficio, la documentazione tecnico contabile relativa allo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 28/07/2021, eseguiti dall’impresa appaltatrice per un importo lavori di €. 46.400,00 iva 10% esclusa e oneri di sicurezza compresi;
- con Determinazione n. 1373 del 07/09/2021 sono stati approvati il Sal n. 1 a tutto il 04/10/2021 e la relativa liquidazione;
- con elenco di liquidazione GTE-2021-584 l’area gestione tecnica ha provveduto al pagamento del Sal n. 1 dell’importo complessivo di €. 51.040,00;
- in data 04/10/2021 il Direttore dei Lavori Ing. Otello Stefano Pulimeno ha trasmesso con nota acquisita la prot. 0204225 in data 07/10/2021, la documentazione tecnico contabile relativa allo stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 04/10/2021, eseguiti dall’impresa appaltatrice COLAPRICO ANGELO, per un importo lavori di €. 43.000,00 iva 10% esclusa e oneri di sicurezza compresi;

- con Determinazione n. 1842 del 10/12/2021 sono stati approvati il Sal n. 2 a tutto il 28/07/2021 e la relativa liquidazione;
- con elenco di liquidazione GTE-2021-743 l'area gestione tecnica ha provveduto al pagamento del Sal n. 2 dell'importo complessivo di €. 47.300,00;
- con determinazione n. 1399/2022 è stato approvato il SAL n. 3 a tutto il 28/08/2022 e la relativa liquidazione pari ad €. 39.881,60 iva compresa;
- con determinazione n. 2035/2022 sono stati approvati il certificato di pagamento 3 BIS relativo ai maggiori oneri di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2022 dell'importo di €. 6.160,00 oneri di sicurezza ed iva inclusi e la relativa liquidazione;

CONSIDERATO che:

- in data 09/11/2022, per liquidare il 3 SAL e il certificato di pagamento 3BIS la ASL Taranto ha emesso nei confronti della ditta Colaprico Angelo l'ordinativo NSO n. GTE-2022-468 pari ad €. 46.041,60 iva e oneri della sicurezza compresi, importo disponibile sulla UA-2022-1258 giusta deliberazione 2526/2020;
- nonostante l'ordinativo di pagamento, la ditta Colaprico Angelo, per mancata liquidità, non ha potuto emettere fattura elettronica a causa del mancato versamento dei contributi dovuti come per legge;
- in data 29/12/2022 con nota protocollata al n. 218282, la Struttura Burocratico-legale della ASL Taranto trasmetteva all'Area Gestione Tecnica copia dell'atto di pignoramento promosso presso terzi dall'impresa Grazioso srl contro Colaprico Angelo titolare dell'omonima ditta, ASL TA (terzo pignorato) e altri terzi, per l'importo di €. 6.608,80;
- in data 16/02/2023 con nota protocollata al n. 29079 la Struttura Burocratico-legale della ASL Taranto trasmetteva all'Area Gestione Tecnica anche la nota di iscrizione a ruolo ex art. 543 cpc del pignoramento RGE 169/2023 di cui al precedente alinea;
- in data 06/03/2023 con nota protocollata al n. 40270 la SSD Contenzioso civile della ASL TA trasmetteva all'Area Gestione Tecnica copia dell'atto di costituzione in mora inviato dall'Avv. Valeria Napoleone contro la ditta Colaprico Angelo per il mancato pagamento del corrispettivo di €. 3.555,31 all'impresa ELDOM di Michele D'Addabbo quale sub affidataria nell'ambito dell'appalto aggiudicato dei lavori di illuminazione;

CONSIDERATO altresì che:

- tutti i lavori in capo alla ditta hanno subito una serie di sospensioni e proroghe a causa della pandemia da COVID 19 e dei ritardi nella consegna del materiale dovuti anche alla guerra russo-ucraina, circostanze che hanno reso difficile la riscossione dei crediti maturati dalla ditta Colaprico anche presso altri enti e la capacità della stessa di completare i lavori in corso;
- le Autorità del Comune di Crispiano presso il quale è localizzata l'opera di cui al GT96/f-Realizzazione tronco fognatura nera, pubblica illuminazione e manutenzione straordinaria strada di accesso alla struttura RSA di Crispiano, da tempo sollecitano periodicamente la chiusura dei lavori alla ASL Taranto per il tramite del Rup Ing. Nicola Candelieri, adducendo ai disagi alla collettività che il mancato completamento dell'opera sta causando;
- a far data dal 09/03/2023 il DURC della ditta Colaprico Angelo risulta essere regolare a seguito dell'avvenuta regolarizzazione della propria posizione contributiva;

RITENUTO di dover, alla luce di quanto premesso e considerato:

- trasferire dall'e.f. 2022 all'e.f. 2023 l'importo di €. 268.126,52 disponibile sulla UA-2022-1258/0 (giusta deliberazione 2526/2020) sul budget di conto 020.110.0010099, nelle more dell'ammissione a finanziamento nell'ambito del FESR PUGLIA 2014-2020-OT-GT96/NO;
- procedere alla liquidazione del 3 SAL comprensivo dei maggiori oneri di cui al certificato di pagamento 3BIS, al netto degli importi relativi all'atto di pignoramento promosso da Grazioso srl pari ad €. 6.608,80 e al contenzioso nei confronti della ditta Eldon di Michele D'Addabbo pari ad €. 3.555,31, ovvero di liquidare a titolo di acconto €. 35.877,49

comprensivo di iva e oneri della sicurezza, dato dalla differenza tra €. 46.041,60 e €. 10.164,11;

- dare atto che l'importo complessivo relativo alle suddette spettanze, in favore dell'impresa appaltatrice COLAPRICO ANGELO, è previsto nel quadro economico del progetto approvato con Deliberazione n. 1641 del 6.08.2020 e rimodulato a seguito aggiudicazione con Delibera 2526/2022;
- dare atto che alla risoluzione del pignoramento promosso da Grazioso srl e del contenzioso nei confronti della ditta sub affidataria Eldon di Michele D'Addabbo, si provvederà al saldo dell'importo di €. 10.164,11 comprensivo di iva e oneri della sicurezza;

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- **DI TRASFERIRE** dall'e.f. 2022 all'e.f. 2023 l'importo di €. 268 126,52 disponibile sulla UA-2022-1258/0 giusta deliberazione 2526/2020 sul budget di conto 020.110.0010099, nelle more dell'ammissione a finanziamento nell'ambito del FESR PUGLIA 2014-2020-OT-GT96/NO;
- **DI LIQUIDARE** a titolo di acconto il 3 SAL comprensivo dei maggiori oneri di cui al certificato di pagamento 3BIS, al netto degli importi relativi all'atto di pignoramento promosso da Grazioso srl e pari ad €. 6.608,80 e al contenzioso nei confronti della ditta Eldon di Michele D'Addabbo pari ad €. 3.555,31, ovvero di liquidare a titolo di acconto €. 35.877,49 comprensivo di iva e oneri della sicurezza, dato dalla differenza tra €. 46.041,60 e €. 10.164,11;
- **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo relativo alle suddette spettanze, in favore dell'impresa appaltatrice COLAPRICO ANGELO, è previsto nel quadro economico del progetto approvato con Deliberazione n. 1641 del 6.08.2020 e rimodulato a seguito aggiudicazione con Delibera 2526/2022;
- **DI DARE ATTO** che alla risoluzione del pignoramento promosso da Grazioso srl e del contenzioso nei confronti della ditta sub affidataria Eldon di Michele D'Addabbo, si provvederà al saldo dell'importo di €. 10.164,11 comprensivo di iva e oneri della sicurezza;
- **DI DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.