

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 26/03/2025)

**OGGETTO: G.T. 110 – LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI DIALISI DEL P.O. DI MARTINA FRANCA - 1° STRALCIO FUNZIONALE – CIG 1239856987 Liquidazione spettanze impresa esecutrice.**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

#### **PREMESSO:**

- che, con provvedimento deliberativo del Commissario Straordinario n. 2145 del 19/07/2011, sono stati aggiudicati in favore dell'impresa "Lavori edili e stradali di Matera Arcangelo" i lavori di "Adeguamento e ristrutturazione del reparto dialisi del P.O. di Martina Franca – 1 Stralcio Funzionale" per un importo di € 254.700,94 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 25,927% oltre € 16.707,36 per oneri della sicurezza ed IVA al 10%;
- che, con lo stesso provvedimento deliberativo, è stato approvato il quadro economico rimodulato per effetto delle economie di gara dell'importo complessivo di €. 500.000,00;
- che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 22/09/2011 rep. n. 795 e registrato in data 04/10/2011 al n. 9278 serie 3;
- che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente consegnati in data 14/11/2011;
- che i lavori in argomento sono stati sospesi a causa di un'indisponibilità temporanea dei locali oggetto di intervento;
- che essendo cessate le cause che hanno portato alla sospensione dei lavori di che trattasi, con provvedimento deliberativo del Direttore Generale n° 1021 del 27/09/2018, i lavori venivano consegnati all'impresa aggiudicataria "Lavori edili e stradali di Matera Arcangelo" di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 2145 del 19/07/2011, per un importo residuo di €. 360.416,62 IVA compresa;
- che, con il provvedimento deliberativo suddetto, veniva nominato quale Direttore dei Lavori, l'Ing. Giuseppe Bonamassa, dipendente dell'Area gestione Tecnica dell'A.S.L. TA,
- che al contempo si è configurata l'opportunità per l'Azienda di finanziare il completamento dei lavori residui a valere sul "P.O. F.E.S.R. PUGLIA 2014-2020 – Azione 9.12";
- che, nel corso dei lavori si è verificata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto dell'intervento determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e richieste dal personale medico di reparto;
- che, con delibera del Direttore Generale n. 752 del 30/03/2021, è stata approvata la variante in corso d'opera ed il nuovo quadro economico dell'intervento avente ad oggetto l'"Adeguamento e ristrutturazione del reparto dialisi del P.O. di Martina Franca – 1 Stralcio Funzionale";
- che in data 30/03/2021 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori dell'intervento in argomento;

- che, il direttore dei lavori, Ing. Giuseppe Bonamassa, ha trasmesso con nota acquisita al prot. n. 109032 del 12/05/2021, la documentazione tecnico contabile, agli atti dell'Area Gestione Tecnica, relativa allo stato finale dei lavori eseguiti dall'operatore economico "Lavori edili e stradali di Matera Arcangelo";

## **CONSIDERATO:**

- che, in occasione del verbale di consegna dei lavori del 14.11.2011, veniva ordinata all'impresa appaltatrice citata in premessa l'esecuzione di lavorazioni non contemplate nel contratto in appalto afferenti la riorganizzazione dei locali a laboratorio analisi di Nefrologia, del Medico di Guardia, del Primario di Reparto ed a due locali destinati ad ambulatorio o servizi;
- che, l'impresa "Lavori edili e stradali di Matera Arcangelo" ora "Bro work Ristrutturazioni di Matera Arcangelo" ad avvenuta ultimazione delle lavorazioni ricomprese nel progetto in appalto ha richiesto all'ASL TA il pagamento delle lavorazioni extra contratto afferenti la riorganizzazione dei locali a laboratorio analisi di Nefrologia, del Medico di Guardia, del Primario di Reparto ed a due locali destinati ad ambulatorio o servizi stimando le stesse in €. 122.278,90, al netto del ribasso offerto ed oltre IVA al 10%;
- che, a seguito della richiesta di corresponsione del suddetto importo, anche per conto del proprio legale Adv. Antonio Rizzi, l'Area Gestione Tecnica, essendo nel frattempo intervenuto il collocamento in quiescenza del Direttore dei lavori, Ing. Giuseppe Bonamassa, ha richiesto ai tecnici in organico all'Amministrazione e prestanti servizio nell'Ospedale di Martina Franca di voler verificare la natura e l'entità delle lavorazioni extra contratto ordinate all'impresa appaltatrice;
- che, a seguito di verifica in loco, è stato possibile riscontrare l'inserimento all'interno del computo metrico redatto dall'impresa "Bro work Ristrutturazioni di Matera Arcangelo" di lavorazioni non svolte e di quantità di lavorazioni di gran lunga superiori a quelle effettivamente realizzate;
- che, per tale ragione, lo scrivente Ufficio comunicava all'Adv. Antonio Rizzi, con nota prot. n. 0085839 del 19.05.2023, la quantificazione dell'importo dovuto per le lavorazioni extra contratto in €. 52.509,50, al netto del ribasso offerto ed oltre IVA al 10%;
- che, con nota del 15.12.2023, l'avv. Antonio Rizzi, respingeva interamente quanto comunicato con la missiva del 19.05.2023, ovverosia la quantificazione delle lavorazioni così come determinate dall'Area Gestione Tecnica;
- che successivamente alla suddetta nota, in data 18.12.2023, l'avv. Antonio Rizzi, difensore dell'impresa in argomento, richiedeva allo scrivente ufficio, l'accesso a tutti gli atti e provvedimenti amministrativi afferenti l'appalto in argomento;
- che l'accesso a tale documentazione è avvenuto in data 15.01.2024 e 18.01.2024;
- che, successivamente all'accesso agli atti, si sono tenuti due incontri all'interno delle aree interessate dalle lavorazioni per dimostrare all'impresa la corretta quantificazione di quanto fatto, senza sortire alcun esito positivo;
- che, con nota prot. n. 021822 del 29.01.2025, la Struttura Burocratico Legale trasmetteva al Direttore Area Gestione Tecnica il decreto (D.I. 81/2025) ingiunto all'ASL TA dalla ditta "Bro work Ristrutturazioni di Matera Arcangelo" dell'importo di €. 57.760,45, oltre interessi legali alla domanda del saldo, le spese della procedura di ingiunzione liquidate in €. 406,50 per esborsi ed €. 2.242,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e ulteriori accessori come per legge;
- che, con la suddetta nota, la Struttura Burocratico Legale, richiedeva all'Area Gestione Tecnica ogni utile notizia in ordine ai fatti posti a fondamento del decreto ingiuntivo D.I. 81/2025;
- che, con nota prot. n. 0030104 del 07.02.2025, l'Area Gestione Tecnica forniva alla Struttura Burocratico Legale i chiarimenti richiesti specificando che l'importo delle spettanze dovute nei confronti dell'impresa "Bro work Ristrutturazioni di Matera Arcangelo" per le lavorazioni extra contratto ammonta ad €. 52.509,50, al netto del ribasso offerto ed oltre IVA al 10%, dichiarando il suddetto credito certo, liquido ed esigibile;
- che, con nota prot. n. 38891 del 19.02.2025, la Struttura Burocratico Legale richiedeva alla Direzione Strategica dell'ASL TA a rendere il previsto parere ex art. 5 del Regolamento Aziendale adottato con deliberazione del D.G. n. 3065/2024 al fine di procedere nella gestione del procedimento di ingiunzione di cui al D.I. 81/2025;
- che, con nota prot. n. 40578 del 20.02.2025, preso atto dell'autorizzazione ricevuta da parte della Direzione Strategica alla rinuncia all'opposizione al decreto ingiuntivo in argomento acquisita in data

19.02.2025 ed in ossequio a quanto previsto dal punto 5.5 dell'art. 5 del Regolamento Aziendale adottato con deliberazione del D.G. n. 3065/2024, la Struttura Burocratico Legale invitava l'Area Gestione Tecnica a porre in essere i consequenziali adempimenti per la liquidazione del credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 81/2025;

- che, con nota prot. n. 0103523 del 12.05.2025, la Struttura Burocratico legale invitava, dando seguito alla pregressa corrispondenza, anche al fine di ottemperare all'accordo intervenuto con il creditore e concludere in via definitiva il contenzioso instauratosi, l'Area Gestione Tecnica a porre in essere i consequenziali adempimenti per la liquidazione della sorte capitale, rimanendo a carico della S.B.L. l'adozione dell'atto dirigenziale di liquidazione delle spese legali;

#### **RITENUTO di proporre:**

di procedere alla liquidazione in favore dell'operatore economico "Bro work Ristrutturazioni di Matera Arcangelo", delle somme relative a sorte capitale ingiunte con D.I. n. 81/2025 pari ad €. 57.760,45, giusta comunicazione prot. n. 0103523 del 12.05.2025 della Struttura Burocratico Legale;

di dare atto che dette somme rivengono dalle lavorazioni extra contratto, afferenti la riorganizzazione dei locali di Nefrologia, del Medico di Guardia, del Primario di Reparto ed a due locali destinati ad ambulatorio in laboratorio analisi affidati all'impresa "Lavori edili e stradali di Matera Arcangelo" ora "Bro work Ristrutturazioni di Matera Arcangelo";

di registrare l'importo complessivo di € 57.760,45, sul Budget di Conto 757.100.00070 "Altre sopravvenienze passive" del bilancio corrente;

Il Dirigente Area Gestione Tecnica: Ing. Andrea Giannico

Il Dirigente Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Tommaso Carrera

Il Direttore Area Gestione Tecnica - RUP: f.to Ing. Paolo Moschettini

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

### **D E L I B E R A**

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **DI PROCEDERE** alla liquidazione in favore dell'operatore economico "Bro work Ristrutturazioni di Matera Arcangelo", delle somme relative a sorte capitale ingiunte con D.I. n. 81/2025 pari ad €. 57.760,45, giusta comunicazione prot. n. 0103523 del 12.05.2025 della Struttura Burocratico Legale;
2. **DI DARE ATTO** che dette somme rivengono dalle lavorazioni extra contratto, afferenti la riorganizzazione dei locali di Nefrologia, del Medico di Guardia, del Primario di Reparto ed a due locali destinati ad ambulatorio in laboratorio analisi affidati all'impresa "Lavori edili e stradali di Matera Arcangelo" ora "Bro work Ristrutturazioni di Matera Arcangelo";
3. **DI REGISTRARE** l'importo complessivo di € 57.760,45, sul Budget di Conto 757.100.00070 "Altre sopravvenienze passive" del bilancio corrente;
4. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti contabili di competenza;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Direttori attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*