

**STAZIONE APPALTANTE:** A.S.L. TARANTO - VIALE VIRGILIO, 31 - 74100 TARANTO;

**LAVORI:** "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI CRISPIANO";

**IMPRESA APPALTATRICE:** CONSORZIO STABILE AGORAA SRL - Corso Sicilia n. 24 Acireale CT - Esecutrice RELMEF IMPIANTI SRL - Via Maria D'Enghien 5/E Martina Franca TA 74015;

**Importo dei lavori:** € 1.373.130,77 di cui € 196.764,27 per oneri della sicurezza;

**Contratto** in data 18.12.2018 – Rep n. 1039;

**Codice unico progetto:** E97H18000320006;

**Codice identificativo gara:** 749834560A;

#### ATTO AGGIUNTIVO

*art.106 comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016*

#### PREMESSO:

- che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1364 del 09/11/2018, la procedura di gara in argomento è stata aggiudicata il CONSORZIO STABILE AGORAA SRL (p.iva 04870080878) Esecutrice RELMEF IMPIANTI SRL (p.iva 02935240735), che ha proposto il ribasso del 30,980% sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo offerto quindi pari a € 1'176'366.50, e oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 196'764.27;
- che il relativo contratto, rep. n. 1039 del 18/12/2018, è stato stipulato in data 20/12/2018;
- che, con verbali di sospensione del 16.03.2020, del 03.04.2020 e del 14.04.2020, sono stati sospesi, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D. lgs. 50/2016, i lavori in argomento in attuazione dei D.P.C.M. emessi per fronteggiare l'emergenza COVID -19;
- che l'art. 13 del contratto stipulato (Rep. n. 1039) prevede che *"All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori, al netto della ritenuta dello 0,50%, di importo non inferiore a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00)."*;
- che, con Direttiva della Regione Puglia prot. n. 1036/SP del 23.03.2020, il Presidente Michele Emiliano ha chiesto, alle ASL di Puglia, tra le Amministrazioni in indirizzo della stessa direttiva, di valutare come scelta necessitata che, in vigenza della situazione emergenziale, *"sia consentita, a supporto degli operatori economici che hanno assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti l'emissione ai sensi dell'art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, di stati d'avanzamento e dei certificati di pagamento, e dei conseguenti pagamenti, a richiesta degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento della presentazione della domanda, in deroga alle eventuali previsioni dei limiti di importo previsti dal contratto e/o capitolato di appalto"*;
- che, con nota PEC del 24.03.2020, assunta al protocollo dell'ASL TA n. 55516 del 26.03.2020, l'impresa appaltatrice ha richiesto al RUP, in osservanza della Direttiva della Regione Puglia prot. n. 1036/SP del 23.03.2020, autorizzazione all'emissione del quarto stato di avanzamento lavori;
- che, con nota prot. n. AOO\_081/PROT/14/04/2020/0001989, la Sezione Risorse strumentali e tecnologiche sanitarie della Regione Puglia ha comunicato, a seguito di richiesta dell'Area Gestione Tecnica che, alla luce della normativa vigente, al fine di poter liquidare alle imprese richiedenti gli importi maturati al momento della presentazione della domanda, in deroga alle eventuali previsioni dei limiti di importo previsti dal contratto e/o capitolato di appalto, è necessario procedere alla sottoscrizione digitale di un atto aggiuntivo ai

sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c del D. lgs. 50/2016 ove indicare le nuove modalità di pagamento delle rate in acconto alla luce della situazione emergenziale COVID-19

2

Tutto ciò premesso l'anno .....il giorno .....del mese di ..... si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

La Stazione Appaltante in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa e considerata la vigenza della situazione emergenziale legata al COVID -19, dispone, in deroga a quanto previsto dal contratto d'appalto stipulato per l'affidamento dei lavori in argomento relativamente al pagamento degli acconti, che sia liquidato all'Esecutore l'importo maturato al momento della presentazione della domanda. Il pagamento verrà disposto a seguito della presentazione da parte dell'ufficio di Direzione Lavori ed approvazione da parte della Stazione Appaltante di tutta la documentazione contabile ed amministrativa finalizzata a dimostrare l'avvenuta realizzazione delle lavorazioni previste da contratto.

#### **Art. 2**

Con il presente atto aggiuntivo non vengono apportate modifiche alcune al contratto stipulato, trattandosi di una deroga eccezionale per i pagamenti disposta in considerazione della vigenza della situazione emergenziale connessa al COVID – 19;

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Esecutore.

Il presente atto è composto da 2 (due) pagine e avrà decorrenza immediata per l'Esecutore e diventerà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

Taranto, lì .....

L'Esecutore **CONSORZIO STABILE AGORAA SRL - Esecutrice RELMEF IMPIANTI SRL**

il Direttore Generale **AVV. STEFANO ROSSI**